

工事概要

I. 工事概要

1. 件名 令和2年度 12号地木材投下泊地M10-30号ドルフィン撤去緊急工事
2. 施工場所 12号地木材投下泊地ドルフィン(江東区若洲1丁目地先)
15号地木材埠頭(東京都江東区若洲1丁目5)
3. 施工期間 令和2年9月1日から令和2年11月12日
(12号地木材投下泊地でのドルフィン上部工撤去・15号地木材埠頭でのドルフィン上部工揚陸は、9月22日～9月25日を予定) (予備日:9月26日～11月30日)
(12号地木材投下泊地での基礎杭撤去・15号地木材埠頭での基礎杭揚陸は、10月5日～11月12日を予定) (予備日:9月26日～1月15日)
荒天により変更になる場合があります。
4. 施工内容 本作業はドルフィン1基が傾斜し危険な状態となっていることから、緊急に撤去するものです。
傾斜したドルフィン上部工を700t吊起重機船で撤去し、15号地木材埠頭に揚陸します。
ドルフィン基礎杭は、A.P.-15.0m(GL-5.0m)で水中切断し、15号地木材埠頭に揚陸します。
5. 安全対策 作業船団は、夜間係留時は4隅に点滅灯(3秒1閃光黄色)を設置します。
アンカーワイヤー展張時は先端部に灯浮標(3秒1閃光黄色)を設置します。
15号地で夜間停泊する場合は警戒船を1隻配備します。
海上作業中は警戒船を配置し、付近を航行する船舶及び工事用船舶への注意喚起や、情報提供を行います。 ※警戒船には国際VHF無線(16ch)による連絡が可能です。
撤去途中の水中鋼管杭の範囲を明示するため、灯浮標(5A型4秒1閃光黄色) 8個/基を設置します。
6. 事業者 東京都港湾局 東京港管理事務所 施設補修課
TEL 03-5463-0236 FAX 03-5463-0243
監督員： 畦上 聡也 課長、赤石 直樹 課長代理、鈴木 楽人 主事
7. 受注者 東亜建設工業株式会社
(連絡先) 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目11番10号
TEL:03-3646-4541
FAX:03-3646-4543
現場代理人兼 監理技術者： 香田 一哉
携帯電話： 080-1210-5272

II. 施工場所案内図(東京港)



III. 作業場所案内図(12号地 木材投下泊地・15号地 木材埠頭)



(ドルフィン撤去前 現況写真)




IV. 工程表

工種	施工数量	単位	2020年(令和2年)			備考 (起重機船作業は最速の場合)
			9月	10月	11月	
現況調査・底質調査(準備工)	1	式	■			
仮置きケーソン移動工	1	基	■			
上部工撤去工準備	1	基		■		起重機船作業: 初日 横浜→東航路→12号地(停泊)
基礎杭(鋼管杭)切断工	20	本		■		起重機船作業: 2日目 12号地作業、(停泊)
上部工撤去工	1	基		■		
灯浮標設置工	8	基		■		
上部工揚陸工	1	基		■		揚陸後、木材ふ頭に解体作業 起重機船作業: 3日目 12号地→木材ふ頭作業(停泊) 起重機船作業: 4日目 木材ふ頭→東航路→横浜
基礎杭(鋼管杭)撤去工	20	本		■	■	
警戒船配備			■	■	■	原則2隻/日

V. 作業状況図 ※作業予定日は、作業進捗及び気象・海象条件等により変動します



① 現況調査・底質調査
【作業予定日：令和2年9月1日～9月6日】



① 事前調査状況図

- 潜水士にてドルフィンの中水部調査を行います。
- 作業中は警戒船1隻を配備します。
- 作業終了後、作業船は基地港に戻ります。


② 仮置きケーソン移動
【作業予定日：令和2年9月14日】




② 仮置きケーソン移動状況図

- 新海面用の仮置きケーソン1函を移動します。
- 作業は1日間を予定しています。
- 作業中は、警戒船を2隻配備します。
- 作業中の付近可航幅は200m程度を確保します。

③ 上部工撤去工準備
【作業予定日：令和2年9月15日～19日】




③ 上部工撤去準備状況図




※ クレーン付き台船 夜間停泊状況図


- 上部工の撤去準備を事前に行います。
- クレーン付き台船、潜水士船を使用します。
- 作業中は、警戒船を2隻配備します。
- 作業中の付近可航幅は330m程度を確保します。
- クレーン付き台船が、夜間停泊する場合があります。(アンカー設置位置に点滅灯を設置します)




④ 上部工撤去 状況図



ドルフィン上部工 撤去状況




⑤ 上部工揚陸 状況図



鋼管杭 灯浮標設置状況

※ドルフィン上部工撤去後、速やかに灯浮標を設置します。



⑥ 鋼管杭撤去 状況図

- ④ 上部工撤去、⑤ 上部工揚陸
- ・起重機船(700t吊)を使用します。
 - ・鋼管杭の切断は潜水士にて行います。
 - ・作業は連続4日間を予定しています。
 - ・作業中は、警戒船を2隻配備します。
 - ・作業中の付近可航幅は最低100m確保します。
 - ・作業期間中、起重機船は夜間停泊します。
 - ・水中の鋼管杭には灯浮標を設置します。
- ⑥ 鋼管杭撤去
- ・水中部の鋼管杭を撤去します。
 - ・クレーン付き台船、潜水士船を使用します。
 - ・作業は2週間程度予定しています。
 - ・作業期間中は警戒船を2隻配備します。
 - ・作業中の付近可航幅は330m程度確保します。
 - ・クレーン付き台船は夜間停泊します。